

按照区委、区政府工作要求,2019年10月底奉贤区启动第二轮水环境治理“百日攻坚”行动,以“两增两减两还”为工作重点,全力推进年度扫尾任务及谋划后续治水工作思路。现就第二轮水环境治理“百日攻坚”行动推进情况公示如下:

### 奉贤区第二轮水环境治理“百日攻坚”行动推进情况公示(一)(截至2020年2月25日)

序号	区域	河道疏浚		打通断头浜		沿河违章拆除		河道两侧种绿	
		年度计划(公里)	验收完成率(%)	年度计划(条段)	验收完成率(%)	年度计划(平方米)	验收完成率(%)	年度计划(平方米)	验收完成率(%)
1	南桥镇	8.42	100%	5	100%	20108.55	100%	254149.79	100%
2	奉城镇	114.368	91%	110	103%	2531.13	100%	304012	100%
3	四团镇	77.201	75%	82	116%	200	169%	80000	108%
4	柘林镇	78.876	98%	50	100%	16000	100%	20000	130%
5	庄行镇	39.54	100%	60	100%	2040	100%	30000	130%
6	金汇镇	57.402	76%	30	100%	21242	125%	26667	138%
7	青村镇	60.113	100%	60	55%	2127.8	100%	254253	100%
8	海湾镇	1.96	100%	-	-	320	100%	166600	103%
9	西渡街道	5.4	100%	3	100%	520	100%	8867	100%
10	奉浦街道	-	-	-	-	1625	100%	18624	100%
11	金海街道	2.6	100%	2	100%	-	-	226000	231%
12	海湾旅游区	25.908	58%	-	-	1000	100%	20000	134%
合计		471.788	88%	402	97%	67714.48	108%	1409172.79	124%

### 奉贤区第二轮水环境治理“百日攻坚”行动推进情况公示(二)(截至2020年2月25日)

序号	街镇	“还权于民”打通河岸空间情况				沿河排水口排查整治		
		沿河休闲步道条数(条)	沿河休闲步道长度(米)	沿河健身设施数量(个)	沿河微公园数量(个)	沿河微公园面积(平方米)	需整治排水口数量(个)	已完成整治排水口数量(个)
1	南桥镇	23	15906	32	9	97200	15	15
2	奉城镇	20	5783	130	24	56647	9	9
3	四团镇	15	9500	7	1	320	13	13
4	柘林镇	16	5580	14	14	58504	-	-
5	庄行镇	21	16205	67	36	80257	11	11
6	金汇镇	51	29480	87	27	378038	19	19
7	青村镇	63	31859	62	23	83601	18	18
8	海湾镇	5	5100	18	3	39000	-	-
9	西渡街道	11	5240	15	12	24141	1	1
10	奉浦街道	3	3050	-	1	1090	6	6
11	金海街道	2	870	-	5	4645057	-	-
12	海湾旅游区	7	3255	3	5	103675	-	-
合计		237	131828	435	160	5567530	92	92

